







青岛泰昊工程测试有限公司  
管材检测报告



第 1 页, 共 1 页

委托单位	青岛崂山管业科技有限公司		报告编号	09CAKA1900518	
工程名称	/		检测编号	AKA19110074(C)	
工程部位	/		规格等级	ND/ID500 SN8	
样品名称	埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁聚乙烯双壁波纹管		检测类别	委托检测	
生产厂家	青岛崂山管业科技有限公司		收样日期	2019. 11. 14	
抽样地点	/		抽样人员	/	
检测依据	GB/T19472. 1-2004		检测日期	2019. 11. 15 ~ 2019. 11. 19	
样品数量	1m	代表数量	/	环境条件	(22-24)℃, (48-52)%RH
委托人、联系电话	林存生	18954292799	检测地点	水暖室	
试验室地址、邮编	青岛市即墨市营上路8号 266000				
样品状态特征描述	无明显外观缺陷				
检 测 项 目					
检测项目	技术要求			检测结果	单项评定
外观	管材内外壁不允许有气泡、凹陷、明显的杂质和不规则波纹。			符合要求	合格
环刚度 (kN/m <sup>2</sup> )	≥8			8.32	合格
烘箱试验	试验无气泡、无分层、无开裂。			符合要求	合格
最小层压壁厚 (mm)	≥3.0			3.0-3.1	合格
最小内层壁厚 (mm)	≥3.0			3.0-3.1	合格
以下空白					
综合结论	依据GB/T19472. 1-2004评定所检项目合格。				
使用设备	微机控制环刚度试验机、电热鼓风干燥箱、管厚规、游标卡尺				
检测说明	见证单位: / 1. 委托型检验试验结果仅对来样负责; 2. 报告涂改无效, 部分复印无效 (全文复制除外); 3. 对报告有异议应于十五日内向我公司提出; 4. 报告缺少签字人签字, 则报告无效;			见证人员: / 	

批准:  校核:  主检: 

检测单位: ( 盖章 )  
签发日期: 2019. 11. 19

青岛市建筑工程质量监督站制表